

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000022T000000163540-教学实训楼语言互动教室			填报人:	蒋燕翔			联系方式:	18608969113		
主管部门:	203-省教育厅			实施单位:	203016-海南外国语职业学院						
是否公开:	是			网址:	http://www.hncfs.edu.cn/						
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数			分值	执行率(%)	得分	
资金总额:		957,089.60	957,089.60		957,089.60			10.00	100	10	
其中: 财政资金:		957,089.60	957,089.60		957,089.60				100		
单位资金:		0.00	0.00		0.00				0		
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00				0		
年度目标					年度目标完成情况						
海南外国语职业学院教学实训楼语言互动教室项目，拟建设该7间语言互动教室，目前该场地硬装已经完成，通水通电。该教室的功能有：1.语言类专业学习听、说、读、写一体化授课，2.语言类专业所面向的职业活动的简单模拟实训（例如商务谈判、会议会务、小组活动等），3.语言类专业学习交互式互动翻转课堂授课,4.设备集中管控。此类实训室一共七间建设任务。					已完成教学实训楼语言互动教室项目的建设						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	建设7间实训室	=	7	处	7	100.00%	30.00	30		
产出指标	质量指标	按时按量完成建设任务	=	12	月	11	91.67%	30.00	27.5	提前一个月完成	
效益指标	可持续发展指标	为此类项目建设提供项目建设范例	≥	1	套	1	100.00%	10.00	10		
满意度指标	服务对象满意度	学生、教师满意度高	≥	95	%	95	100.00%	20.00	20		
合计								100.00	97.5		