

项目支出绩效自评表

项目名称:	46000021T000000008183- 智慧校园		填报人:	郑庭铁		联系方式:	18689922075				
主管部门:	203-省教育厅		实施单位:	203016-海南外国语职业学院							
是否公开:	是		网址:	http://www.hncfs.edu.cn/							
资金构成(元)		年初预算数	全年预算数		执行数		分值	执行率(%)	得分		
资金总额:		2,015,978.88	2,015,978.88		1,607,328.00		10.00	79.73	7.97		
其中: 财政资金:		2,015,978.88	2,015,978.88		1,607,328.00			79.73			
单位资金:		0.00	0.00		0.00			0			
财政专户管理资金:		0.00	0.00		0.00			0			
年度目标					年度目标完成情况						
本期智慧校园建设项目内容主要为学院的智慧校园安防系统建设，包括对学院的校园监控系统、出入口人脸通道、访客管理系统、监控中心、视频安全系统、一卡通系统等建设，通过建设有效解决当前校园安全存在的问题，运用先进的技术手段，警戒可能发生的入侵行为，对发生的报警事件及时捕获、处理和记录相关影像，对学校进出情况进行自动记录等，提高学校安全防范等级、加强校园的纵深防护，进一步加强和改进学校安全工作，针对影响学校安全的突出问题、难点问题，进一步整合各方面力量，加强和完善相关制度、机制，深入改革创新，加快形成社会协同、公众参与、法治保障，科学系统、全面规范、职责明确的学校安全风险预防、管控与处置体系，切实维护师生人身安全，保障校园平安有序，促进社会和谐稳定。，建设校园安全风险预防、管控与处置体系，切实维护师生人身安全，保障校园平安，便于海南省教育厅集中管理和应急指挥，监控联网实时了解现场情况，便于相关部门指挥决策。					完成了布线施工、监控点设备安装部署、人脸通道设备安装等建设。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	年度指标值	度量单位	实际完成值	完成率	分值	得分	未完成原因分析	
产出指标	数量指标	硬件采购（维护）数量	≥	58	个	58	100.00%	40.00	40		
产出指标	质量指标	系统验收合格率	≥	100	%	0	0.00%	30.00	0	因受2022年疫情影响尚未完工无法验收	
效益指标	可持续影响	系统正常使用年限	≥	5	年	0	0.00%	10.00	0	因受2022年疫情影响尚未完工无法验收尚未正常使用	
满意度指标	服务对象满意度	使用人员满意度	≥	98	%	0	0.00%	10.00	0	因受2022年疫情影响尚未完工无法验收尚未正常使用	

合计	100.00	47.97	
----	--------	-------	--